

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称	沐阳县苏北数字物流园区工程项目			建设/运营单位（盖章）	江苏沐阳城开集团有限公司		
国家重大项目库代码	2204-321322-04-01-484372			地债管理系统项目编码	P22321322-0048		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成苏北数字物流园区项目主体工程建设			已完成苏北数字物流园区主体工程建设			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100	100	6	6	资金及时到位
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金使用合规，通过2024年专项债券资金审
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全性
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按照管理制度执行
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	6	6	2022年取得建设项目立项批复
	质量指标	工程设计质量达标率	达标	达标	6	6	工程设计质量达标
		工程设计内容	合格	合格	6	6	工程设计内容合格
	时效指标	设计完成及时性	及时	及时	6	6	设计完成相对及时
		项目筹备及时性	及时	及时	6	6	项目筹备及时
		项目进度落实	按工程进度推进	按工程进度推进	6	6	项目落实进度
	成本指标	概算超支率	0	0	6	6	概算未超支
效益	经济效益	合理控制工程造价	合格	合格	6	6	工程造价控制
	社会效益	提供技术服务工作	提供	提供	6	6	技术服务提供
	可持续发展	强化安全环保职责	合格	合格	7	7	安全环保职责落实
		推进日常防疫管理	推进	推进	7	7	防疫管理落实
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	满意	满意	7	7	满意度
总 计					100	100	
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

苏北数字物流园区位于沭阳县十字街道，北至 324 省道，南至规划道路，西至规划广利路，东至高速连接线。项目计划投资 12.699832 亿元，项目占地 492.85 亩，总建筑面积 29.56 万平方米，规划建设 8 栋快递分拨厂房(13.65 万平方米)、6 栋仓储厂房(12.25 万平方米)、1 栋设备维修和配套用房(1.22 万平方米)等，以及门卫室、道路、停车场、监控、供配电、管网等公用辅助工程。

二、评价情况

苏北数字物流园区是城市公共基础设施，其发展必须与社会发展相适应，有利于社会生产力的发展。本项目的建设一方面能刺激建筑业、建材业等相关行业的发展，促进城市经济发展，另一方面对于实施扩容提质战略，加快城市建设亦将产生积极的作用。与传统物流园区相比，苏北数字物流园区，运用 5G、云计算、物联网、中间件等先进的新技术，站在产业的前沿，搭建符合园区业务战略的一体化平台，推动实现园区公共服务一体化、经营管理标准化、物流作业自动化、配套支持智能化。



项目的建设过程中，也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题，使建筑业农民工得到相应的经济收入，从而也相应解决了这部分人的家庭生活的困难，并促进社会的和谐稳定发展。项目实施后，对发展当地经济，提高人民生活水平作用也很大，对稳定社会秩序具有重大意义。

三、项目绩效

项目绩效长远目标：

促进沭阳县现代物流业经济发展方式转变、以提高经济增长质量、效益为目标，以创新物流园区管理、服务产业发展为主线，运用信息化手段，整合物流园区内外部资源和服务，提升物流园区信息基础设施能级、运营管理效率、配套服务能力和产业发展水平，促进沭阳现代物流业发展模式由企业集中型向产业集聚型、由资源招商型向品牌价值型转变。

四、存在问题

投资大，专业性强，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰。

五、有关建议

建立健全的项目管理制度，明确各部门职责，加强决策机制，提高项目管理效率。加强对项目管理人员的培训和教育，提高其专业素质和项目管理能力。制定合理的预算方案，加强成本核算和监控，避免成本超支现象。建立有效的信息沟通机制，确保信息传递及时、准确，促进项目管理各方合作。